

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業			連絡先	TEL	0241-42-2112		
					Mail	kikaku-zaisei@town.yanaizu.fukushima.jp		
市町村名	柳津町			事業主体	柳津町			
事業の概要	事業年度	平成21年度		事業完了日	平成22年9月30日			
	総事業費	53,278千円		補助対象事業費	53,278千円			
				交付金額	17,759千円			
	整備対象地域	柳津町支所地区(西山)						
	事業の内容							
<p>当地区は過疎地域であり、ブロードバンドゼロ地域であった。</p> <p>当町本庁地区では平成21年度、福島県の補助金を活用した「柳津町光ファイバー網整備事業(本庁地区)」により、町が地区全域に光ファイバー網を整備し、IRU方式で連携する電気通信事業者に貸し出し、当該事業者による超高速インターネットサービスを開始した。</p> <p>当初、平成21年度に当町本庁地区、同22年度に当該地区の整備予定であったが、当該地区住民からの早期整備の要望もあり、地域間の情報通信格差を一刻も早く是正するため、平成21年度から当該地区も構築を進めた。</p> <p>これにより、当町のブロードバンドゼロ地域の完全解消と当該地区の更なる生活の向上及び地域の活性化を図った。</p>								
BB	サービス開始日	平成22年10月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	東日本電信電話株式会社						
		整備計画時の目標			実績			
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	370	370	362	358	352	353	347
	加入世帯数	37	77	68	79	80	81	80
	加入率(%)	10.0	20.0	18.8	22.1	22.7	22.9	23.1
	BB							
提供サービス内容及び料金	<p>高速インターネット環境の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 初期費用(契約料・初期工事費) : 18,800円 ○ 月額利用料 : 5,700円 							
成果	<ul style="list-style-type: none"> ○ 都市部との地域間の情報通信格差を是正できた。 ○ 超高速インターネット接続環境を構築したことにより、ブロードバンドゼロ地域の解消となり、地域の活性化を図ることができた。 							
評価及び課題	<p>ブロードバンドサービス加入者は年々増加し、計画時の最終目標加入率(20.0%)を上回る加入率(23.6%)となり当初の目標を達成した。このことから、地域間の情報格差の是正が図られ、超高速インターネット接続環境の構築により、情報通信の活用の幅が広がった。</p> <p>しかし、福島県の光ファイバー網(FTTH)世帯普及率(※)は49.1%(平成27年3月末)であり、当地域はどちらかと言えば低いといえる。また、加入率が伸び悩んでおり、スマートホンによる高速・高機能化に伴う環境の変化や高齢者のみの世帯の方等、高速回線を必要としない方の増加傾向が挙げられる。</p> <p>このことから、高齢者世帯の加入率向上および未加入世帯への加入促進が今後の課題となる。</p> <p>※ 福島県ホームページより</p>							